

Project ID: 2320300 - Oak Creek Safe Routes



Activity description	Resp.	Previous Week					Week 1					Week 2					Week 3					Notes							
		30-Jul-23	31-Jul-23	01-Aug-23	02-Aug-23	03-Aug-23	04-Aug-23	05-Aug-23	06-Aug-23	07-Aug-23	08-Aug-23	09-Aug-23	10-Aug-23	11-Aug-23	12-Aug-23	13-Aug-23	14-Aug-23	15-Aug-23	16-Aug-23	17-Aug-23	18-Aug-23		19-Aug-23	20-Aug-23	21-Aug-23	22-Aug-23	23-Aug-23	24-Aug-23	25-Aug-23
Sheppard Hills	25 Days		19	20	21	22	23			24	25																		
Asphalt	Wolf		CONCRETE POUR DATE	CONCRETE POUR DATE																									
Restoration / Signage	ESI																												
Pavement Markings	Crowley								R																				
Cedar Hills Elementary																													
Ramps / Driveways	LCI																												
Asphalt	Wolf																												
Restoration / Signage	ESI																												
Pavement Markings	Crowley								R																				
Meadowview Dr	15 days		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15													
Removals / Excavation Grading	LCI		CONCRETE POUR DATE																										
Sidewalk	LCI								WEATHER DELAY	WEATHER DELAY	WEATHER DELAY																		
Asphalt	Wolf		CONCRETE POUR DATE	CONCRETE POUR DATE																									
Pavement Markings	Crowley								R																				
Restoration / Signage	ESI																												
Edgewood - Groveland Dr	20 Days		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		20														
Sidewalk	LCI		CONCRETE POUR DATE	CONCRETE POUR DATE	CONCRETE POUR DATE	CONCRETE POUR DATE																							
Asphalt	Wolf																												
Restoration / Signage	ESI																												
Pavement Markings	Crowley								R																				

CONCRETE POUR DATE
CONTROLLING
WEATHER DELAY
DELAY

Current Date: Tuesday, August 8, 2023